

Warszawa, 10.01.2024 r.

Wszyscy Oferenci

Postępowanie: Kolokacja, trzeci ośrodek przetwarzania danych (TOPD), odpowiedzi na pytania oferentów, zmiana terminu składania ofert

1. W pkt 1.4. **Umiejscowienie w odległości nie mniejszej niż 800 m od magistralnych linii kolejowych, autostrad i dróg ekspresowych.** wnosimy i zmianę odległości na nie mniejszą niż 400m
Odp.
Dopuszczamy odstępstwo od spełnienia warunku, oczekujemy jednak informacji w tym zakresie, a stopień spełnienia warunku będzie miał wpływ na finalną ocenę oferty.
2. W pkt 1.5. **Umiejscowienie w odległości nie mniejszej niż 8 km od najbliższego lotniska.** wnosimy o zmianę odległości na nie mniejszą niż 1500m.
Odp.
Dopuszczamy odstępstwo od spełnienia warunku, oczekujemy jednak informacji w tym zakresie, a stopień spełnienia warunku będzie miał wpływ na finalną ocenę oferty.
3. w pkt 1.3. **Umiejscowienie w odległości nie mniejszej niż 400 m od rzek i naturalnych zbiorników wodnych** wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego naturalnych zbiorników wodnych
Odp.
Dopuszczamy odstępstwo od spełnienia warunku, oczekujemy jednak informacji w tym zakresie, a stopień spełnienia warunku będzie miał wpływ na finalną ocenę oferty.
4. Z wymagań zawartych w postępowaniu wynika, iż przedmiotem postępowania jest 1 szafa umieszczona w BOX. Prosimy o potwierdzenie tego zakresu oraz podanie Wartości średniej oraz maksymalnej szafy. Wymagania z pkt **3.7. Maksymalna chwilowa moc elektryczna dla urządzeń Zamawiającego – 50 kW inicjalnie, do 300 kW** nie są możliwe do spełnienia w odniesieniu do pojedynczej szafy.
Odp.
Obciążenie w ramach 1 szafy, nie będzie przekraczało mocy, którą dysponują listwy PDU instalowane w tej szafie.
5. Wnosimy o modyfikację wymagania **4.2. Klimatyzacja precyzyjna ma zapewnić utrzymanie temperatury w korytarzu zimnym (mierzonej przez czujnik na poziomie pomiędzy 26U, a 42U) od +20 °C do +25 °C. Dla utrzymania ww. rygorów Zamawiający dopuszcza zabudowanie zimnego korytarza** na wartość zgodną ze standardem ASHRE tj. 18-27 stopni Celsjusza
Odp.
Dopuszczamy modyfikację zapisu
6. Wnosimy o modyfikację wymagania **4.4. Wilgotność względna w przestrzeni kolokacyjnej: od 30% do 70%** na wartość zgodną ze standardem ASHRE tj. 20-80%.
Odp.
Brak zgody na modyfikację zapisu

7. Wnosimy o wykreślenie z pkt **3.6.1. UPS dedykowany dla Urządzeń IT i systemów klimatyzacji** wymagania dotyczącego podtrzymania UPS dla systemów klimatyzacji, jeśli oferent zapewni zasilanie systemów klimatyzacji przy pomocy generatorów.
Odp.
Dopuszczamy modyfikację zapisu jednak oczekujemy aby systemy klimatyzacji były zasilane z różnych, niezależnych źródeł zasilania
8. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w **pkt 13.5. "Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do funkcji monitorowania parametrów kolokowanej przez Bank powierzchni (temperatura, wilgotność, SKD, CCTV, SSWiN)."** oczekuje dostępu do tych funkcji jedynie w przypadku kiedy systemy są dedykowane tylko Zamawiającemu?
Odp.
Oczekujemy dostępu do ww. funkcji, odnośnie powierzchni kolokacji, nie zależnie od tego czy system jest dedykowany tylko zamawiającemu.
9. Wnosimy o modyfikację **punktu 3.2. "Minimum dwie rozdzielone geograficznie drogi zasilania z RPZ/GPZ (jedno łącze czynne, jedno rezerwowe)."** tak, aby dopuszczalne było zapewnienie dwu łączów czynnych.
Odp.
Dopuszczamy modyfikację zapisu
10. Prosimy o modyfikację **punktu 2.1. "Budynek dedykowany na potrzeby Data Center."** tak aby dopuszczalne było wykorzystanie części budynku dedykowanego Data Center
Odp.
Dopuszczamy modyfikację zapisu jednak oczekujemy aby budynek spełniał wymogi wskazane w ANSI/TIA942 rated-3 lub UptimeInstitute TIER III
11. Prosimy o **doprecyzowanie pkt 1.4. "Wykonanie prac dostosowawczych na powierzchni alokowanej dla Banku. Dla wyliczenia przewidywanego kosztu przygotowania powierzchni, w szczególności okablowania szafowego należy przyjąć liczbę urządzeń na poziomiei założyć konieczność przyłączenia średnio portów w każdym z urządzeń."** Czy Zamawiający oczekuje przygotowania okablowania wewnątrz szafy? Jeśli tak, prosimy o podanie typu oraz ilości okablowania (UTP, STP, MMF, SMF).
Odp.
Połączenia wewnątrz szafy Zamawiający wykona we własnym zakresie.
12. W odniesieniu **do pkt 1.9. "Umiejscowienie w odległości nie mniejszej niż 9,1 m od ogólnodostępnych parkingów."**, wnosimy o modyfikację tak, aby wymóg dotyczył parkingów ogólnodostępnych bez kontrolowanego wjazdu.
Odp.
To jest wymóg bezpieczeństwa fizycznego (wynikający z norm/standardów).
Dopuszczamy modyfikację jeśli kontrola jest w gestii zarządzającego DC
13. W związku z bardzo dużą ilością wątpliwości/ niejasności oraz pytań prosimy o zmianę / **wydłużenie terminu składania ofert z 15.01.24 r na 28.01.24 r.**
Odp.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **19.01.2024r. godzina 12 00**

Dyrektor Departamentu Administracji

/-/

Natasza Siwak